

राज्य सेक्टर अन्तर्गत क्रियान्वित/पूर्ण परियोजनाओं का विवरण

(धनराशि ₹0 लाख में)

क्र. सं.	मण्डल	जनपद	योजना का नाम	योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का विवरण	कार्यदायी संस्था	योजना का स्वीकृत वर्ष	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्णता की तिथि	प्रशासकीय स्वीकृति	निविदा लागत / कार्यादेश की लागत	परियोजना की वास्तविक देय लागत	अवमुक्त धनराशि	विगत प्रदत्त किश्त की राशि / दिनांक	बचत की धनराशि	अवशेष धनराशि	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति %	अन्तिम यू.सी. कार्यपूर्ति प्रेषण का दि०	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Prayagraj	Pratapgarh	जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम सर्वजीतपुर में दुर्गा मंदिर परिसर स्थल का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य।	बाउण्ड्री वाल निर्माण, हाल एवं चबूतरे का उच्च्यकरण कार्य, दुर्गा मंदिर का सौन्दर्यीकरण का कार्य, गेट एवं रेलिंग कार्य	RES	2018-19	Sep-19	Oct-21	44.78		44.78	44.78	12.39 07.07.2021		0.00	44.78	100	26.06.21 (द्वितीय किश्त की यू.सी.)	कार्य पूर्ण।
2	Prayagraj	Pratapgarh	जनपद प्रतापगढ़ के चौहरजन रानीगंज में स्थित वाराही देवी धाम का पर्यटन विकास।	मंदिर की आंशिक स्लेब का कार्य, मंदिर हेतु सेनेटरी का कार्य, इण्टरलाकिंग का कार्य, शेड का निर्माण कार्य, टाइल्स लगाने का कार्य, ड्रेन का कार्य	UPPCL	2018-19	Mar-19	Sep-21	44.86	26.90	44.86	44.86	12.43 08.06.21		0.00	44.86	100	07.12.21	कार्य पूर्ण।
3	Prayagraj	Pratapgarh	प्रतापगढ़ में कुण्डा तहसील के टाउन एरिया मनिकापुर में स्थित माँ ज्वालामुखी देवी मंदिर स्थल का सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार का कार्य	1-मंदिर का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य। 2- तालाब के किनारे रेलिंग एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य।	UPSIDC O	2018-19	Jul-19	Aug-21	56.77	45.20		56.77	39.04 18.02.20		0.00	56.77	100	30.11.19	कार्य पूर्ण। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से अपेक्षित।
4	Prayagraj	Pratapgarh	जनपद प्रतापगढ़ स्थित शहीद स्मारक कहला गौरा रानीगंज के पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य।	कैम्पस में सी0सी0 इन्टरलॉकिंग तथा बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	UPAVP	2021-22	Dec-21	Oct-22	35.50	29.00	35.50	35.50	18.00/ 12.05.2022		0.00	35.31	100	28.03.22	कार्य पूर्ण। यू.सी./सी0सी0 कार्यदायी संस्था से अपेक्षित।
5	Prayagraj	Pratapgarh	जनपद प्रतापगढ़ स्थित शहीद स्मारक नामक शायर, सदर रानीगंज के पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य।	स्थल पर हाल एवं बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	UPAVP	2021-22	Dec-21	Mar-23	21.77	17.25	21.77	21.77	16.77/ 12.05.2022		0.00	11.47	100	28.03.22	कार्य पूर्ण। यू.सी./सी0सी0 कार्यदायी संस्था से अपेक्षित।
6	Prayagraj	Pratapgarh	जनपद प्रतापगढ़ के 14 मंदिरों/दर्शनीय स्थलों का पर्यटन विकास।		UPAVP	2022-23	Jan-23		160.36			135.00	135.00/ 04.07.2022		25.36	100.00	90	-	कार्यदायी संस्था द्वारा दिनांक 21.11.2022 को 13 मंदिरों हेतु निविदा प्रक्रिया पूर्ण। कार्य प्रारम्भ। शेष 01 मंदिर पर स्थल विवाद निवारण के पश्चात निविदा आमन्त्रित की जायेगी।
7	Prayagraj	Pratapgarh	जनपद प्रतापगढ़ की विधानसभा बाबागंज व कुण्डा स्थित माँ कामाक्षी देवी धाम कामाक्षि चक्रवर्त बिहार, प्रतापगढ़ का सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य।	यात्री शेड, कथा मंच, शेड, गेट, रिनोवेशन वर्क, बेन्चेज, पर्यटन विकास कार्य।	UPCLDF	2022-23	Apr-23	Oct-23	74.01	65.11	74.01	65.00	65.00/ 12.09.2022		9.01	25.00	35	NILL	कथा मंच स्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण। मंदिर के कॉरिडोर निर्माण का कार्य प्रगति पर।
8	Prayagraj	Pratapgarh	जनपद प्रतापगढ़ के बेल्हा देवी मंदिर के घाट का सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास।		UPSTDC	2022-23			283.98			50.00	50.00/ 22.03.2023		233.98		5		कार्य प्रगति पर।
9	Prayagraj	Pratapgarh	जनपद प्रतापगढ़ के घुइसरनाथ मंदिर से पुल तक साईं नदी पर रिवर फ्रान्ट/रिटेनिंग वाल एवं अन्य अवशेष कार्य।		UPSTDC	2022-23			208.70			40.00	40.00/ 22.03.2023		168.70		70		कार्य प्रगति पर।